

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV TEKINTETÉBEN

**„Dunaalmási Református Szeretetház épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva”**

amely létrejött

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-2-42

képviseli: Beszterczey András megbízott irodavezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

C.S.T.-KOMPLEX KFT.

székhely: 1137 Budapest Pozsonyi út. 26.

cégjegyzékszám: 01-09--865185

adószám: 13629229-2-41

képviseli: Csomor Tibor ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:



1. A szerződés tárgya:

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében megvalósuló, Támogatói Okirat alapján a „*Dunaalmási Református Szeretetház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva*” című, **KEOP-4.10.0/E/12-2014-0076 kódszámú** pályázati projekt kivitelezése a kiviteli tervben meghatározottak szerint, hiba- és hiánymentes módon, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően, a jelen szerződésben valamint annak mellékleteiben foglaltak szerint.

2. Szerződésmódosítás tárgya – Teljesítési határidő és Pénzügyi ütemterv módosítása:

2.1 A 2014. szeptember 22-én aláírásra került fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés tekintetében Felek az alábbi módosításokat teszik, mivel szerződéskötéskor előre nem látható okok merültek fel:

2.2 A fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés 2.2 pontjában meghatározott teljesítési határidő módosítása:

A szerződésben vállalt építési munkák befejezésének időpontja (végleges átadás-átvétel):
2015. március 31.

**Módosított építési munkák befejezésének időpontja (végleges átadás-átvétel):
2015. április 30.**

Oka:

A projekt jelenleg érvényes és engedélyezett gázterve szerint az új kazánokat a régi kazánok helyére kell telepíteni. A fűtést a szerelés időszakában szüneteltetni kellene, mely a téli, fűtési időszakban az intézmény funkciójából adódóan nem kivitelezhető, ezért módosításra van szükség a kazánok telepítési tervét és egyben a gáztervet illetően. A megoldás az, hogy az új kazánok a jelenleg szabadon álló kazánház részen kapnak helyet. Így a szerelési munkák alatt nincs szükség szüneteltetésre.

A gázterv módosítása jelenleg is folyamatban van.

2.3 A szerződés IV. számú mellékletének, Pénzügyi ütemtervének módosítása az alábbiak szerint:

számla	teljesítési határidő	bruttó összeg
Előleg számla	0. hónap szerződéskötés	10 990 940 Ft
I. részszámla	2014. október 30.	21 981 880 Ft
II. részszámla	2014. november 30.	21 981 880 Ft
III. részszámla	2014. december 30.	21 981 880 Ft
IV. részszámla	2015. január 30.	5 495 470 Ft
V. részszámla	2015. február 28.	16 486 410 Ft
Végszámla	2015. április 30.	21 981 880 Ft előleg levonása 10 990 940 Ft 10 990 940 Ft
Összesen		109 909 398 Ft

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés az irányadó.

Felek a szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá magyar nyelven 3 példányban.


Melléklet: Módosított Pénzügyi ütemterv

Budapest, 2015. március 11.

C.S.T.-KOMPLEX KFT.
1137 Budapest, Pozsonyi út 26.
Adószám: 13629229-2-41
Céj.szám: 01-09-865185



Megrendelő
Képviseli:
Név: Beszterczey András
Beosztás: irodavezető




Vállalkozó
Képviseli:
Név: Csomor Tibor
Beosztás: ügyvezető

I. számú módosítás

**„Dunaalmási Református Szeretetház
Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthona
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva”**

	előleg	1.részszámla	2.részszámla	3.részszámla	4.részszámla	5.részszámla	végyszámla
Számlázási időpontok 0-7 hónapig	0. hónap, szerződés- kötéskor	2014.10.30	2014.11.30	2014.12.30	2015.01.30	2015.02.28	2015.04.30
százalékos meghatározás	10%	20%	20%	20%	5%	15%	20%
fűtési korszerűsítés átadása							
tetőfedési munkák							
szigetelési munkák							
elektromos munkák befejezése							
befejező munkák							
Nettó kifizetés	8 654 283 Ft	17 308 567 Ft	17 308 567 Ft	17 308 567 Ft	4 327 142 Ft	12 981 425 Ft	17 308 567 Ft
Bruttó kifizetés	10 990 940 Ft	21 981 880 Ft	21 981 880 Ft	21 981 880 Ft	5 495 470 Ft	16 486 410 Ft	21 981 880 Ft
Előleg vissza							-
Összesen	10 990 940	21 981 880	21 981 880	21 981 880	5 495 470	16 486 410	10 990 940

* Kérjük a hiányzó számlázási időpontokat megadni, a százalékos meghatározásokat kitölteni, valamint az összegeket a megfelelő helyre bejegyezni!



C.S.T.-KOMPLEX KFT.
1137 Budapest, Pozsonyi út 26.
Adószám: 13629229-2-41
Cégszám: 01-09-865185