

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV ÉS
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ TEKINTETÉBEN

**„KISKUNMAJSAI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI INTÉZMÉNYÉNEK
KIALAKÍTÁSA ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLATÁNAK BŐVÍTÉSE”**
6120 KISKUNMAJSA, KUKSÓS U. 80.
CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN

amely létrejött

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA


székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Adószám: 19024031-2-42
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

KER-MOL Bt.

székhely: 6120 Kiskunmajsa, Kálvária utca 21./c.
cégjegyzékszám: 03-06-109914
adószám: 20709093-2-03

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
közt az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:



1. A szerződés tárgya:

Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföld Operatív Program támogatási rendszerében a „*Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése*” támogatási rendszerben 2013. április 16-án hatályba lépett Támogatási Szerződés alapján a „*Kiskunmajsai fogyatékos személyek nappali intézményének kialakítása és támogató szolgálatának bővítése*” című, **DAOP-4.1.3/A-11-2012-0028** kódszámú pályázati projekt kivitelezése a kiviteli tervben meghatározottak szerint, hiba- és hiánymentes módon, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelen, a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően, a jelen szerződésben valamint annak mellékleteiben foglaltak szerint.

2. Szerződésmódosítás tárgya –Pénzügyi ütemterv és teljesítési határidő módosítása:

2.1 A 2014. május 15-én aláírásra került fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés tekintetében Felek az alábbi módosításokat teszik:

2.2 A szerződés 2.1 pontjában meghatározott teljesítési határidő módosítása:

Eredeti szerződésben vállalt építési munkák befejezésének időpontja: 2014. november 25.

Módosított építési munkák befejezésének időpontja (végleges átadás-átvétel):

2015. január 31.

2.3 A szerződés V. számú mellékletének, Pénzügyi ütemtervének módosítása az alábbiak szerint:

számla	teljesítési határidő	nettó összeg
Előleg számla	2014. június 3.	3 049 140 Ft
I. részszámla	2014. szeptember hó	15 245 701 Ft
II. részszámla	2014. október hó	15 245 701 Ft
III. részszámla	2014. november hó	18 294 841 Ft
IV. részszámla	2014. december hó	6 098 280 Ft
Vég számla	2015. január hó	6 098 280 Ft – előleg (3 049 140 Ft) 3 049 140 Ft
Összesen		60 982 802 Ft

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés és módosítása az irányadó.

Felek a szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá magyar nyelven 3 példányban.

Budapest, 2014. szeptember 5.



Vállalkozó
Kertész-Farkas Lajos
ügyvezető